


INFORME TÉCNICO

" PROYECTO PLANTA TERMOELÉCTRICA JOSEFA CAMEJO "

" AVANCE DE PROYECTO "

PERIODO: 14-06 AL 20-06-2007.

Resumen de Avance y Fechas

	Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Avance Planificado	Avance Actual	Diferencial
PROYECTO GENERAL	08/06/2006	06/03/2008	55%	38%	-17%
Ingeniería	08/02/2007	30/08/2007	78%	45%	-33%
Procura	01/03/2006	30/11/2007	79%	72%	-7%
Construcción	08/06/2006	06/02/2008	17%	13%	-4%

Ingeniería

Actividad	Productos Entregados en el Período	Cond
Elaboración y Entrega de Productos de Ingeniería	En espera de nuevos productos de ingeniería	

Procura

Material o Equipo	Tareas Realizadas en el Período	Cond
Centrifugadoras	Organizando en almacén temporal en obra	Embalado
Accesorios A-3002/3	Organizando en almacén temporal en obra	Embalado
Ducto de Barras A-3001	Organizando en almacén temporal en obra	Embalado

INFORME TÉCNICO

" PROYECTO PLANTA TERMOELÉCTRICA JOSEFA CAMEJO "

" AVANCE DE PROYECTO "

PERIODO: 14-06 AL 20-06-2007.

Construcción

Actividad	Tareas Realizadas	% Avance
Fundación A-3001	Preparando, transportando e instalando armadura de acero y tubería eléctrica	30%
Fundación TQ 2201 (Diesel)	Armadura de acero lista, limpiando, colocando acero y encofrado	43%
Fundación TQ 2202 (Diesel)	Vaciado concreto, retirado encofrado, pend rellenar	90%
Fundación TQ 2203 (Diesel)	Vaciado concreto pobre, sin actividad	40%
Fundación TQ 2101 (Diesel)	Armado acero de refuerzo	43%
Fundación TQ 2102 (Diesel)	Instalado encofrado, vaciado concreto, por remover encofrado	72%
Fundación TQ 2103 (Diesel)	Armando acero de refuerzo	33%
Fundación TQ 5401A (C/I)	Realizando excavación	5%
Cerca Perimetral	Excavando cuadrantes para zapatas y zanja de viga riostra, colocando armadura de acero, vaciando concreto en zapatas, colocando encofrado de pedestales y vaciando concreto en pedestales	17%

Sub-Contratistas Activas

Identificación	Actividad o Tareas Asignadas	Fecha Inicio
Consorcio Eripe-Lamilara	Construcción de Fundaciones de Islas de Generación y Fundaciones de TQs	Dic-06
Docca	Construcción de Cerca Perimetral	Abr-07
Orbis-Gerempro	Tareas finalizadas, retiro oficinas e instalaciones temporales	Jun-06
ISIVEN	Instalada oficina y otras instalaciones temporales	Jun-07

Puntos de Atención

Identificación	Descripción	Cond
Ingeniería	Continuar esfuerzos para acelerar entrega de productos	En Progreso
Canal Drenaje Judibana	Obtener autorización operativa y financiera para obras provisionales y estudios	Pendiente
Levantamiento Topográfico	Autorización para intervenir los predios periféricos	Pendiente
Estudio Hidrológico	Aprobación, Asignación Financiera y Designación de Ejecutor	Pendiente